

PROCES VERBAL NR. 19

privind

Întâlnirea Comitetului de Coordonare a Programului Bucur

1. Data întâlnirii: Marți 04 februarie 2020, ora 09.00
2. Locul întâlnirii: Sediul PMB, etaj 1
3. Participanți: Din partea Primăriei Municipiului București

Dna. Cătălina GUȘAVAN
Dna. Irina BOBLEA
Dna. Cristina Daniela POP
Dna. Carmen NEDELCU



Din partea S.C. Apa Nova București S.A.

DI. Alexandru MOLDOVAN
DI. Andrei HOȘTIUC
Dna. Doina ȘENDROIU
DI. Ștefan VĂSILE
DI. Paul ONOIU

În ședința precedentă Apa Nova București a prezentat stadiul fizic și bilanțul financiar la data de 30.10.2019 a programelor Bucur, și respectiv Lucrări Suplimentare.

Pe de alta parte, reprezentanții PMB au propus Comitetului de Coordonare includerea în aceste programe a lucrărilor de deviere a rețelelor de apă și canalizare, pentru execuția Pasajului Dna Ghica, precum și a lucrărilor de preluare, transport, pre-epurare și deversare în Râul Colentina a apelor pluviale din ampriza Pasajului Dna Ghica, precizând faptul că acestea sunt lucrări prioritare pentru PMB. Valorile estimate pentru aceste lucrări, a căror durată estimată de execuție este de 24 de luni (respectiv anul 2021), sunt:

1. Rețea canalizare pluvială, sistem pre-epurare și deversare în Râul Colentina - 4.102.954 lei
2. Devierea rețelelor de apă și canalizare – 3.748.254 lei

În data de 30.12.2019, ANB a transmis către membrii Comitetului de Coordonare raportul privind stadiul lucrărilor de extindere din Sos. Berceni.

Părțile au analizat toate informațiile prezentate mai sus și au decis următoarele:

- A. Lista programului Lucrări Suplimentare va fi completată cu lucrările de deviere a rețelelor de apă și canalizare aferente Pasajului D-na Ghica, în valoare de 3.748.254 lei,
- B. Lista Bucur L4 va fi modificată, astfel:
 - o Se introduc în lista L4 lucrările pentru realizarea rețelei de canalizare pluvială, sistem pre-epurare și deversare în Râul Colentina aferenta Pasajului D-na Ghica, în valoare de 4.102.954 lei.



- Se elimină din lista L4 cele 9 proiecte prezentate în ANEXA 1, în valoare estimată de 7.461.378 lei, reprezentând proiecte blocate din motive independente de voința ANB (probleme statut juridic, necesită coordonare cu alte lucrări etc.)
 - Se elimină din lista L4 lucrările de finalizare extindere sistem de canalizare în Sos. Berceni, în valoare estimată de 11 mil. lei. Motivul eliminării îl constituie lipsa fondurilor disponibile precum și interdependența funcțională a acestui tronson de proiectul Cheile Turzii al cărui termen de realizare nu poate fi estimat la aceasta data
- C. Lucrărilor de canalizare din Sos. Berceni vor putea fi reluate după realizarea sau corelat cu realizarea colectorului de pe cheile Turzii (investiție PMB fără termen previzibil de finalizare în 2020-2021), în condițiile identificării sursei de finanțare necesare execuției lucrărilor. În prezent, lucrările au fost realizate parțial din fonduri ale programului Bucur, fiind sistate din cauze independente de voința ANB.
- D. PMB va solicita echipei de coordonare a proiectului să pună la dispoziția ANB, toate informațiile necesare privind lucrările angajate din proiectul D-na Ghica, respectiv proiect, deviz lucrări și grafic de implementare.
- E. ANB va informa Comitetul de Coordonare imediat ce se anticipează atingerea bugetului prevăzut pentru cele doua programe investiționale. Dacă după finalizarea lucrărilor stabilite în listele de lucrări actualizate și în urma auditării costurilor va rezulta faptul ca vor rămâne fonduri disponibile, Comitetul de Coordonare le va aloca pentru noi lucrări eligibile.

Părțile propun ca următoarea întâlnire să aibă loc în luna februarie 2020.

Anexat prezentului proces verbal se regăsesc:

ANEXA 1 – Lista Lucrărilor Sistate

ANEXA 2 - Lista L4 Bucur actualizată

ANEXA 3 - Lista Lucrării Suplimentare actualizată

Semnătură

Primăria Municipiului București

Dna. Cătălina GUȘAVAN

Dna. Irina BOBLEA

Dna. Cristina Daniela POP

Dna. Carmen NEDELICU

S.C. Apa Nova București S.A.

DI. Alexandru MOLDOVAN

DI. Andrei HOȘTIUC

Dna. Doina ȘENDROIU

DI. Vasile ȘTEFAN

DI. Paul ONOIU



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

ANEXA 1

Anexă lucrări din lista 4 la care se renunță

Nr crt	Tip cale de acces	Denumire cale de acces	Sector	Program	Stadiul 31.12.2019	Motivație/Comentarii	Valoare estimată lista 4 (lei fara TVA)
1	Strada	Peneș Curcanul 16-18	3	C	proiect	Exclusiv pluvial	720,000
2	Strada	Poiana Lacului	6	C	proiect	domeniu juridic incert + lucrări demarate și nefinalizate de PMB/AS	550,000
3	Strada	Danubiu/Barbu Lazureanu aleea Suraia	3	C	tema proiectare		665,000
4	Strada	Petre Aurelian	1	AC	proiect		884,000
5	Soseaua	Pantelimon	2	A	proiect	S-a refuzat emiterea CU datorita amenajarii sistemului rutier	1,100,000
6	Strada	Calnau	3	C	tema proiectare	necesita SPAU, latime 3,5 ml insuficienta pt amplasare SPAU	450,000
7	Soseaua	Doamna Ghica - Chisinau	2	C	sistat	statut juridic teren	2,337,478
8	Strada	Aliman	3	AC	sistat	domeniu juridic incert	654,900
9	Strada	Actiunii 45	4	AC	sistat	Solicitat de PMB. Instalatiile interioare nu sunt executate. Lipsa acord traversare teren privat.	100,000
TOTAL LUCRĂRI (lei)							7,461,378



Lista L4 Bucur

Revizuita la
04.02.2020

Nr. crt.	Tip cale de acces	Denumire cale de acces	Sector	Stadiu	Lungime (ml) APA	Lungime (ml) CANAL	Realizat decembrie 2019	Data receptiei	Valoare estimata total lista 4
1	Strada	Gelu Naum	2	receptie	250	250	1.028.679,29	25.05.2018	1.026.679
2	Strada	Focsani	5	receptie	116	80	175.385,04	12.08.2016	175.385
3	Drum	Darvari	5	exista retele	275	340	0,00		167.200
4	Intrarea	NEPTUN	5	receptie	*	66	201.295,75	21.02.2013	201.296
5	Strada	Madrigalului	1	receptie	75		33.185,00	14.12.2012	33.185
6	Strada	Pascalie Stefan, soldat	2	receptie	40		32.049,24	16.02.2015	32.049
7	Strada	OINEI	1	receptie	105		74.867,58	2015	74.868
8	Strada	PELES	3	receptie	60	80	76.900,75	2015	76.901
9	Strada	Vointei, Consumului, Cooperatiei	6	receptie	30		43.411,55	23.10.2014	43.412
10	Soseaua	Gheorghe Ionescu Sisesti	1	receptie	535	440	206.504,81	28.04.2015	206.505
11	Strada	Piscul Mosului, Piscul Radului	1	receptie	492	433	958.680,89	28.04.2015	958.661
12	B-dul	Nicolae Grigorescu	3	receptie	1850	740	2.819.236,77	28.09.2016	2.819.237
13	Aleea	Privighetorilor	1	receptie	2350		5.622.938,75	15.06.2016	5.622.939
14	Strada	SFINTII C-TIN si ELENA	1	receptie	200		117.572,24	21.04.2016	117.572
15	Strada	Wilhelm Filderman	3	receptie	100		170.715,49	26.01.2016	170.715
16	Intrarea	COBADIN	6	receptie	50,58	51	89.589,02	19.02.2016	89.589
17	Strada	Nicolae Dobrin	5	receptie	66		147.694,33	24.03.2017	147.694
18	Strada	BALOTA	1	receptie	233,5	233,5	213.729,35	04.03.2016	213.729
19	Strada	CUTESCU-STORK CECILIA	1	receptie	265	265	260.386,77	23.07.2018	260.386
20	Strada	Amara	4	receptie	110		137.046,51	12.01.2017	137.046
21	Soseaua	Glurglului	4	receptie	820		2.280.001,00	17.04.2018	2.280.001
22	Drum	Dealul Babil	4	receptie	315	315	641.118,83	12.10.2017	641.119
23	Strada	Tudor Gociu	4	receptie	160		314.352,60	06.10.2017	314.353
24	Strada	PIPIRIG	5	receptie	170	170	246.778,10	19.10.2016	246.778
25	Strada	SPILCUTEI	6	receptie	98		35.584,14	25.01.2018	35.584
26	Strada	FLOARE DE GHEATA prelungire	5	receptie	300	300	229.772,37	25.05.2018	229.772
27		Aplicatia de Finantare POIM - Ottenitel, Chelle Turzii, Ghidigheni, Henri Coanda		receptie			1.226.318,77	2018	1.226.320
28	Soseaua	Petricani pluvial	2	receptie		300	5.248.822,86	26.02.2015	5.248.823



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Nr. crt.	Tip cale de acces	Denumire cale de acces	Sector	Stadiu	Lungime (m) APA	Lungime (m) CANAL	Realizat decembrie 2019	Data receptiei	Valoare estimata total lista 4
29	Soseaua	Bucuresti Magurele pluvial	5	receptie		1177	2.095.988,83	17.7.2015	2.095.988
30	Soseaua	Oltenei (interceptor)	4	receptie		179	3.917.496,78	28.04.2016	3.917.497
31	Strada	TIHUTA	5	receptie	68	76	111.599,99	21.08.2018	111.600
32	Strada	TRECATORII	6	receptie		79	146.944,41	21.08.2018	146.944
33	Strada	Comului	6	receptie		150	550.101,33	18.02.2016	550.101
34	Aleaz	Ghidigeni alez	5	receptie		187	230.704,87	04.03.2016	230.705
35	Soseaua	EXTINDERE REȚEA PUBLICĂ DE CANALIZARE DN 500 MM PIPE-JACKING ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII FUNCȚIONĂRII SISTEMULUI DE CANALIZARE DIN ZONA PASAJ SUDULUI, SECT 4	4	receptie		110	1.332.967,49	12.05.2016	1.332.967
36	Soseaua	LUCRARI DE ÎNLOCUIRE CONDUCTE DE APA POTABILĂ ȘI CANALIZARE ÎN AMPRIZA PASAJULUI SUDULUI, SECTOR 4	4	receptie		306	398.881,00	13.07.2016	398.881
37	Strada	Godeanu Constantin	1	receptie		209	168.321,83	14.08.2012	168.322
38	Strada	ARGONULUI	3	receptie		200	204.970,15	28.11.2013	204.970
39	Soseaua	GARII CATELU	3	receptie		168	102.916,00	18.08.2016	102.916
40	Strada	ZAMBETULUI	6	receptie		43	25.832,01	08.12.2013	25.832
41	Soseaua	Piata Sudului	4	receptie		730	4.968.870,13	12.05.2016	4.968.870
42	Strada	Arcul de triumf	1	exista retele		50	0,00		32.000
43	Strada	Dumitru Secareanu	2	receptie		35	103.898,77	25-01-2018	103.899
44	Strada	Dumitru Secareanu	2	receptie	35		103.898,77	25-01-2018	103.899
45	Strada	Occidentului	1	receptie	80		223.472,93	21-03-2018	223.473
46	Strada	Drumul Binelui	4	receptie	813	812	2.279.642,84	21-02-2018	2.279.643
47	Strada	Victor Brauner	3	receptie	272	256	956.232,00	43015	956.232
48	Strada	Dreptatii _Orsove	6	receptie		372	2.462.115,48	22-02-2018	2.462.115
49	Intrarea	Constantin Stefan	3	receptie	100	100	251.158,78	13-12-2017	251.159
50	Drum	Oslei	6	receptie	0	389	705.821,00	29-08-2017	705.821
51		Descarcare canal Capcana de Pietris	Gina	receptie	0	265	5.401.375,27	17-04-2018	5.401.375
52	Soseaua	Berceni	4	executie partiala	5000		14.843.233,00		18.000.000
53	Strada	Drumul intre Tariale	4	contractat	531		940.148,88		5.180.296
54	Strada	Oxigenului	4	contractat	255		0,00		
55	Strada	BUCLEI	1	finalizata	407,36	209	6.657.638,50	0	6.657.639
56	Drum	GARII	1	finalizata	290	407	0,00	0	0



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Nr. crt.	Tip cale de acces	Denumire cale de acces	Sector	Stadiu	Lungime (m) APA	Lungime (m) CANAL	Realizat decembrie 2019	Data receptiei	Valoare estimata total lista 4
57	Strada	IORDAN DUMITRU	1	finalizata	190,98	191	0,00	0	0
58	Strada	MAMAIA	1	finalizata	290,87	291	0,00	0	0
59	Strada	MEDRESTI	1	finalizata	409,98	410	0,00	0	0
60	Strada	POIANA URSULUI	1	finalizata	136,86	137	0,00	0	0
61	Strada	Fiorului	1	finalizata	400	400	0,00	0	0
62	Strada	SALUBRITATII	1	AC la contractare	299,64	300	17.027,44		1.244.000
63	Strada	ODEI-TURNU MAGURELE	4	receptie	850	836	8.491.710,62	05.06.2018	8.491.711
64	Strada	Nutu Ion	5	receptie		360	1.441.741,67	12.12.2018	1.441.742
65	Strada	MUNITIEI	6	AC la contractare		153	11.216,35		520.000
66	Soseaua	Colentina	2	finalizata	1.180		1.186.066,51	0	1.186.087
67	Soseaua	Bucuresti Ploiesti 95	1	finalizata	200	200	8.404,33		550.000
68	Strada	Paunilor	1	AC pt. contractare	120	120	7.468,98		430.000
69	Strada	Andronache	2	receptie			33.150,68	09.11.2018	33.151
70		Actualizarea Aplicatia POIM (Oiteniiei, Cheile Turzii, Henri Coandă)		receptie			154.719,77		154.719,77
71		Extindere canal colector si canal refulare in Zona Luncilor (etapa I)	3	receptie			409.322,00		409.322,00
72		Pasaj Dna Ghica - rețea canalizare pluvială, sistem preepurare și deversare în Râul Colentina	2	proiect			0,00		4.102.954



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller initials below it.

Lista Lucrari Suplimentare

Revizuita la 04.02.2020

Mr. crt.	Tip cale de acces	Denumirea calei de acces	Sector	Tip lucrare	Stadiu	Stadiu %	Lungime (m)	Dn (mm)	Valoare estimata investitie (Lei RON fara TVA)	Valoarea realizata investitie (Lei RON fara TVA)	Declansator investitie	Data receptiei	Observatii
1	strada	Nicolae Tonitza	3	IA	receptie	100%	127	100	301.399,30	4.011.907,07	Scrisoarea PMB nr. 6756/09.11.2010	17.01.2012	Centrul istoric
2	strada	Nicolae Tonitza	3	IA	receptie	100%	27	125				17.01.2012	Centrul istoric
3	strada	Nicolae Tonitza	3	IC	receptie	100%	35	315	512.324,33			17.01.2012	Centrul istoric
4	strada	Nicolae Tonitza	3	IC	receptie	100%	83	400				17.01.2012	Centrul istoric
5	strada	Stavropoleos	3	IA	receptie	100%	177	100	184.576,71			15.02.2012	Centrul istoric
6	strada	Stavropoleos	3	IA	receptie	100%	50,5	125				15.02.2012	Centrul istoric
7	strada	Stavropoleos	3	IC	receptie	100%	75	324	700.062,16			15.02.2012	Centrul istoric
8	strada	Stavropoleos	3	IC	receptie	100%	75	225				15.02.2012	Centrul istoric
9	strada	Pasaj Francez	3	IA	receptie	100%	82	125	25.566,40			15.02.2012	Centrul istoric
10	strada	Pasaj Francez	3	IC	receptie	100%	25	315	73.157,95			15.02.2012	Centrul istoric
11	strada	Soarelui	3	IA	receptie	100%	45	100	22.970,87			15.02.2012	Centrul istoric
12	strada	Soarelui	3	IC	receptie	100%	54,5	315	103.460,39			15.02.2012	Centrul istoric
13	strada	Covaci	3	IC	receptie	100%	210	500	459.180,56			15.02.2012	Centrul istoric
14	strada	Gabroveni	3	IC	receptie	100%	0		206.117,41			15.02.2012	Centrul istoric
15	strada	Gabroveni	3	IA	receptie	100%	0		1.875,59			15.02.2012	Centrul istoric
16	strada	Sepcari	3	IA	receptie	100%	140	100	79.752,67			15.02.2012	Centrul istoric
17	strada	Sepcari	3	IC	receptie	100%	130	315	232.435,21			15.02.2012	Centrul istoric
18	strada	Caldarari	3	IA	receptie	100%	70	100	40.601,71			15.02.2012	Centrul istoric
19	strada	Caldarari	4	IC	receptie	100%	0		73.242,81			15.02.2012	Centrul istoric
20	strada	Postei	3	IA	receptie	100%	113	100	59.052,60			15.02.2012	Centrul istoric
21	strada	Postei	3	IC	receptie	100%	45	324	640.152,14			15.02.2012	Centrul istoric
22	strada	Postei	3	IC	receptie	100%	100	280				15.02.2012	Centrul istoric
23	strada	Setari	3	IC	receptie	100%	162	315	295.978,26			15.02.2012	Centrul istoric
24	artera	Buzesti-Berzel	1	EA	receptie	100%	1850	225/315	1.860.095,85	1.860.095,85	Protocol 9310/04.06.2011 incheiat intre ANB si PMB	14.10.2014	
25		Intregiri bransamente si/sau racorduri pe retele existente	1		in derulare	32%			2.982.431,58	2.982.431,58			
26		Bucuresti Magurele drum	5	EC	nota finalizare	100%			1.600.000,00	1.600.000,00			
27		zona Peitceni drum	2	EP/MD	receptie	100%			13.211.278,16	13.211.278,16			
28		SPAU PASAJ PIATA SUDULUI	4		Finalizata	100%			68.126	68.126			cerera PMB
29		Devierea retelei de apă și canalizare Pasaj Dna Ghica	2			0%			3.748.254				
									27.482.092,66	23.733.838,66			